

NUOVA SEDE MUNICIPALE
COMUNE DI LAINO CASTELLO



Struttura Esistente in Cemento armato
Materiali
cls: C 25/30
acciaio: 450 C

Comune di Laino Castello

Classe d'uso: IV

Località: piazza I Maggio

PIANO DI SICUREZZA

Indice	aggiornamenti	codice	FATTIBILITA'	DEFINITIVO	ESECUTIVO
2017	I emissione	09-17	21	30	13
2017	II emissione	09-17	aprile	maggio	giugno
			2017	2017	2017
			Committente:		
			COMUNE DI LAINO CASTELLO		
			piazza I Maggio n° 18		
			LAINO CASTELLO (CS)		
STUDIO TECNICO NACCARATO					
via Napoli 20 ROSSANO (CS)					
via Biotti 45 RENDE (CS)					

RIEPILOGO:Prev. 01/09/2017 - 31/08/2018 = 365 gg. - Eff. 01/09/2017 - 04/09/2017

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/17	OTTOBRE/17	NOVEMBRE/17	DICEMBRE/17	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18	LUGLIO/18	AGOSTO/18
1.- Incantieramento	01/09/17	04/09/17	4	1-4											
2.- Rimozioni e smontaggi	04/09/17	07/09/17	4	4-7											
3.- Demolizione fabbricato	08/09/17	13/09/17	6	8-13											
Trasporto e Caratterizzazione Materiale	13/09/17	20/09/17	8	13-20											
5.- Scavi	21/09/17	25/09/17	5	21-25											
6.- Strutture in Fondazioni	25/09/17	02/10/17	8	25-2											
7.- Strutture in Elevazioni	03/10/17	24/11/17	53	3-24											
8.- Tamponature	27/11/17	18/12/17	22				27-18								
9.- Tramezzature e Controtelai	04/12/17	22/12/17	19				4-22								
Predisposizioni Impianto idrico-sanitario	03/01/18	10/01/18	8					3-10							
11.- Colonne montanti e di scarico	08/01/18	10/01/18	3					8-10							
12.- Predisposizioni impianti elettrici	08/01/18	29/01/18	22					8-29							
13.Predisposizione impianto termico	25/01/18	02/02/18	9					25-2							
14.- Telai infissi	01/02/18	16/02/18	16					1-16							
15.- Telaio copertura	05/02/18	23/02/18	19					5-23							
16.- Manto di copertura	26/02/18	05/03/18	8					26-5							
17.- Intonaci	19/02/18	28/03/18	38					19-28							
18.- Cappotto esterno	19/03/18	03/05/18	46					19-7							
19.- Opere da lattoniere	07/05/2018	21/05/18	15									7-21			
20.- Rivestimenti	02/04/18	16/04/18	15								2-16				
21.- Massetti	16/04/18	11/05/18	26								16-11				
22.- Pavimenti	11/05/18	06/07/18	57								11-6				
23.- Impianto elettrico	06/07/18	13/07/18	8										6-13		
24.- Impianto idrico sanitario	11/07/18	18/07/18	8										11-18		
25.- Impianto termico	16/07/18	23/07/18	8										16-23		
26.- Tinteggiature	23/07/18	10/08/18	19										23-10		
27.- Infissi	20/08/18	21/08/18	2												20-21
28.- Serramenti	20/08/18	27/08/18	8												20-27
29.- Sistemazione esterna	01/08/18	24/08/18	24												24
30.- Montaggio sanitari	20/08/18	21/08/18	2												20-21
31.- Completamento impianti	22/08/18	28/08/18	7												22-28
32.- Finiture interne	27/08/18	30/08/18	4												27-30
33.- Finiture esterne	25/08/18	31/08/18	7												25-31
				SETTEMBRE/17	OTTOBRE/17	NOVEMBRE/17	DICEMBRE/17	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18	APRILE/18	MAGGIO/18	GIUGNO/18	LUGLIO/18	AGOSTO/18